



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๓๐๑ / วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ทำการสรุปผลและประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาทำยนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายนำภพ ไปบน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

(นางสาวนุรีน วิชาโชค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนางสาวเจียมจิตร นาศรีทม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายกิตติ ยมโคตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2569 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายจันทร์ ลักษณะศรี - สวนหวานนายฤทธิ ปัญญาเนตร บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโนนสำราญ - นานายโจิม หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายอาวุธ นงคะวาส บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ ๑๐	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านบ่อพนา หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกก่าม - นานายศิลา หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป สายบ้านนางจู้รีรัตน์ ค่าจวงจันทร์ ถึง บ้านนายสุวิทย์ ทั้งสอง บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๑	ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ x ๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดขนาด ๐.๒๕ x ๐.๔๖ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี พร้อมฝาปิดแบบสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้านนาตาไ้ หมู่ที่ ๒	ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ x ๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดขนาด ๐.๒๕ x ๐.๔๖ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๙	โครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการเสริมผิวถนนด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต จากปาก ซอยข้างวัด - บ้านนายนิยม ชวานาผือ บ้านหนองปะต่าง หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี ผิวจราจรไม่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๑๑	โครงการเสริมผิวถนนด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต สาย ภายในหมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี ผิวจราจรไม่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสกกา (บ้านถ้ำพระ)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านถ้ำพระ - วัดถ้ำโขง บ้านถ้ำพระ หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตตำบลโสกก่าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตตำบลโสกก่าม	๔๐,๐๐๐	มีนาคม-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ		
๒	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนในจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม-กันยายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเซกา	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนในเขตอำเภอเซกา	๑๐,๕๐๐	มกราคม-พฤษภาคม	ยังไม่ดำเนินการ		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นใช้จ่ายตามโครงการค่าย คุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ		
๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัครี บูรณาการร่วมกัน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม-ธันวาคม	ยังไม่ดำเนินการ		
๓	โครงการศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้าน	จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ตำบลโลกก่าม	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ		
๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน	เพื่อจัดซื้อเป็นสื่อวัสดุการศึกษา เครื่อง เล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐๔,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๕	โครงการแข่งกีฬาสี่	แข่งกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ		
๖	โครงการแข่งขันทักษะด้าน วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโลกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโลกก่าม	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตำบลโสกก่าม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กตำบลโสกก่าม	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม	ยังไม่ดำเนินการ		
๘	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และยาฆ่าเชื้อโรคในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและยาฆ่าเชื้อโรค	๖,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ		
๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโสกก่าม	เพื่อจ่ายในโครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม (กองการศึกษาฯ)	๖,๐๐๐	สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๐	โครงการนิเทศอบรม ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโสกก่าม	นิเทศอบรมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสกก่าม	๖๐,๐๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๐๐๐	
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน ๑๐๐ คน	๘๘๒,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง จำนวน ๑๐๐ คน	๑๓๘,๕๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๑๓	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	จำนวน ๔๔๐ คนๆละ ๘.๕๙ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๙๘๒,๖๙๖	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑๓	อาหารเสริมนมสำหรับให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๗.๘๕ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๒๓,๓๔๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๑๔	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	จำนวน ๔๔๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๐๘๙,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

๓. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม-มิถุนายน	กำลังดำเนินการ		
๓	อุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม-กันยายน	กำลังดำเนินการ		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม-มิถุนายน	กำลังดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๕	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนปกครองอำเภอเขกา	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๕,๐๐๐	มกราคม-พฤษภาคม	ยังไม่ดำเนินการ		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด (ชมน้ำเกมส์)	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโสภก่าม	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน-มกราคม	ยังไม่ดำเนินการ		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดตำบลโสภก่าม	จัดกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลโสภก่าม	๒๐๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการรักษน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	จัดกิจกรรมรักษน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	มีนาคม-กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา

๑. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาตำบลโสกก่าม	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลโสกก่าม	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ		
๒	โครงการอบรมธรรมะ ในเขตตำบลโสกก่าม	จัดอบรมธรรมะ (ปริวาสกรรม) ให้กับประชาชนในเขตตำบลโสกก่าม	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - กันยายน	ยังไม่ดำเนินการ		
๓	โครงการบุญบั้งไฟ ตำบลโสกก่าม	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโสกก่าม	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ		